ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๕			พ.ศ.๒๕๕๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองตาเลาะ ชุมชนคลองกานดา	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดประมาณ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยบ่อสูบน้ำเสีย คสล.ขนาดกว้าง ๔.๙๕ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร ถังเติมอากาศไฟเบอร์กลาสรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ถัง อาคารห้องควบคุมระบบไฟฟ้าขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งประมาณ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยติดตั้งในคลอง จำนวน ๑๐ ชุด	2,572,000	หมู่ที่ ๘	กองช่าง												
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยหลังวัดป่ายุบ ชุมชนบ่อนไก่	วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๗ เมตร	1,996,000	หมู่ที่ ๕	กองช่าง												
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแมวใจดี ชุมชนบ้านหนองระกำ	วางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร	4,412,000	หมู่ที่ ๖	กองช่าง												
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาด	1,183,000	หมู่ที่ ๑	กองช่าง												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๕			พ.ศ.๒๕๕๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแฟลตส่วนกลาง ชุมชนม้าน้ำ	ท้องรางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๓ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร															
5	โครงการขุดลอกคลองและเรียงหินขอบตลิ่งคลองข้างวัดป่ายุบ ชุมชนบ่อนไก่	ชุดลอกคลองและเรียงหินขอบตลิ่ง กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ เมตร ความยาวคลอง ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ เมตร	894,000	หมู่ที่ ๕	กองช่าง												
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยบำรุงศิษย์ ชุมชนบ้านหนองระกำ	วางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร	1,041,000	หมู่ที่ ๖	กองช่าง												